

**COMUNE DI RAVEO**

Titolo progetto:

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA LUNGO LA
VIABILITA' RAVEO-PANI in Comune di Raveo (UD)**

Tipo progetto:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato n.

14.

Revisioni:

n.	Data	Tipo di revisione
1	22/02/2019	Revisione progetto definitivo-esecutivo dd. 05.12.2018.

R.T.P. con
dott. geol. Davide SERAVALLI



Via del Forame, 11
33028 **TOLMEZZO (UD)**
Tel.: 0433.2669 Fax: 0433.782030
Cell.: 339.6436261
P.IVA: 00824770309
e-mail: info@studioforestaledecolle.it
website: www.studioforestaledecolle.it



Luogo e data:

Tolmezzo, febbraio 2019.

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA LUNGO LA VIABILITÀ
RAVEO-PANI, in Comune di Raveo (UD)**

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: gg. 150 di cui 22 per andamento stagionale sfavorevole.

- 0-5 GIORNI: impianto di cantiere;
- 5-15 GIORNI: scavi di sbancamento per arretramento sede stradale e bonifica fondo;
- 20-25 GIORNI: demolizione scogliera e manto stradale esistente;
- 25-30 GIORNI: esecuzione di tombotti di raccolta e drenaggio acque meteoriche, in massi non gelivi;
- 30-32 GIORNI: f.p.o. c.l.s. di intasamento opere principali;
- 32-60 GIORNI: realizzazione di terre armate;
- 60-70 GIORNI: realizzazione di gabbionate;
- 70-75 GIORNI: f.p.o. tubazione di drenaggio;
- 75-85 GIORNI: f.p.o. tubi strutturati per scarico acque meteoriche;
- 85-90 GIORNI: f.p.o. tubazioni di drenaggio in acciaio zincato tipo finsider;
- 90-95 GIORNI: f.p.o. ghiaione drenante;
- 95-97 GIORNI: f.p.o. materiale misto granulometrico compattato;
- 97-105 GIORNI: realizzazione di cunetta stradale in c.a.;
- 105-107 GIORNI: f.p.o. pozzetti, prolunghe e chiusini in c.a.;
- 107-110 GIORNI: esecuzione paramenti murari di tamponamento;
- 110-115 GIORNI: riempimento scavernature con misto cementato;
- 115-117 GIORNI: esecuzione di selciato in c.l.s. e pietrame;

- 117-120 GIORNI: esecuzione pavimentazione, binder s = cm 8.00;
- 120-125 GIORNI: f.p.o. barriere stradali di sicurezza in legno e acciaio;
- 125-127 GIORNI: f.p.o. cartelli in lamiera d'acciaio per segnalazione strada senza barriere;
- 127-128 GIORNI: inerbimenti potenziati;
- 128-150 GIORNI: giorni meteorologici sfavorevoli.

*** Riferimenti cronologici in ordine progressivo